



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	2
2. Genel Değerlendirme	3
2. Genel Değerlendirme	3
2.1.Üniversitemizin Misyonu.....	3
2.2.Üniversitemizin Vizyonu.....	3
2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri.....	4
2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	5
2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi.....	5
2.6. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
2.7. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	7
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	8
3. 2016 Yılı Proje Uygulamaları.....	9
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	10
Kampus Altyapısı (DOKAP).....	11
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP).....	13
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	15
Yayın Alımı (DOKAP).....	17
Muhtelif İşler (DOKAP).....	18
4.Öneriler.....	21

EK(LER)

2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (1 Adet)

YÖNETİCİ ÖZETİ

Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 98 inci maddesiyle kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON VE VİZYON

2.1 Misyonumuz

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

2.2 Vizyonumuz

“Doğu Karadeniz Bölümü’nün ilk üç yükseköğretim merkezinden biri olmak.”

Bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan bir yükseköğretim merkezi olmak.

2.3. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri

Tablo 1 – Gümüşhane Üniversitesi 2013- 2017 Dönemi Stratejik Plan Çerçevesi Tablosu

Tema	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Sorumlu Birimler
Tema 1 Eğitim - Öğretim	SA 1 : Eğitim-Öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek	SH 1 : Üniversitemizdeki bölüm / program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Akademik Birimler
		SH 2 : Üniversitemizin eğitim - öğretim kalitesini yükseltmek	Akademik Birimler
		SH 3 : Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak	Akademik Birimler
Tema 2 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	SA 2 : Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkanları geliştirmek	SH 4 : Laboratuvarların altyapısını geliştirmek	BAP / MER-LAP / GÜN-ORG / İMİD / GÜN-SEM / İMİDB
		SH 5 : Araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak	Akademik Birimler
Tema 3 Kamu Yararı Oluşturma ve İşbirliği	SA 3 : Kamu yararı oluşturmak, sanayi ve iş dünyası ile olan ilişkileri geliştirmek	SH 6 : Toplumsal hizmet odaklı sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel faaliyetlere destek vermek	Rektörlük(Özel Kalem) / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tema 4 Fiziki Yapılaşma ve Çevre	SA 4 : Fiziki Yapılaşmayı çevre düzenlemesini ve altyapıyı geliştirmek	SH 7 : Toplam kapalı alan miktarını arttırmak	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
		SH 8 : Merkez yerleşkenin çevre düzenlemesini ve altyapısını tamamlamak	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Tema 5 Kurumsallaşma ve Kurumsal Memnuniyet	SA 5 : Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak	SH 9 : Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak	Personel Daire Başkanlığı
		SH 10 : Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
		SH 11 : Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek	Genel Sekreterlik / Hukuk Müşavirliği
		SH 12 : Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
		SH 13 : Yurtiçinde ve Yurtdışında Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak	Rektörlük(Özel Kalem) / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tema 6 Mali Yönetim ve Finansman	SA 6 : Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak	SH 14 : Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / İç Denetim Birimi

2.4. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe'li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar
- e) Bağış ve Yardımlar

2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Tablo 2 : Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablosu

		Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
		Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer	
Yerleşke Adı	Gümüşhanevi Kampüs Alanı	45.390,85	1.427.271,49	19.947,36	1.492.609,70
	Yeni Mah. (Lojmanlar)	-	1260,00	-	1.260,00
	Kelkit Aydın doğan MYO	121.935,30	-	-	121.935,30
	Şiran Mustafa Beyaz MYO	-	2.746,00	-	2.746,00
	Kürtün MYO	-	25.175,00	-	25.175,00
	Torul MYO	-	1.313,00	-	1.313,00
	İrfan Can Köse MYO	-	16.615,07	-	16.615,07
	Toplam (m²)	167.326,15	1.474.380,56	19.947,36	1.661.654,07

* Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve arazisi 87.475,30 metrekare Kelkit ilçesinde yer almakla beraber geçici süreyle tahsis edilmiştir.

** Çamlı Köy Mevkii 4.700 m² Organik Tarım çalışmaları için tahsis edilmiş olup Gümüşhane Merkez Çamlı Köy içinde yer almaktadır.

2.6. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında, 5 adet Yükseköğretim ve 1 adet Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe olan projeler yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, makine ve teçhizat alımı, taşıt alımı, bilgi ve iletişim teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatları bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Fiziki Yapılaşma

2016 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

❖ Hedeflenen:

- 4. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşinin fiziksel olarak %90'ının tamamlanması.
- Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım İşinin fiziksel olarak %90'ının tamamlanması.
- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %80'inin tamamlanması.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası yapım işinin fiziksel olarak %80'inin tamamlanması.
- Torul Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme ve Açık Saha Yapım İşinin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarımı İşinin fiziksel olarak %100'ünün tamamlanması.
- Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Önü Amfi Altı 1 Adet Atölye ve Laboratuvar yapım işinin %100'ünün tamamlanması.
- Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binasına yaklaşık 700 metrekare kapalı otopark yaptırılması işine ait projenin hazırlattırılması hizmet alım işinin tamamlanması.

❖ Gerçekleşen:

- 4. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşi 2016 yılı itibariyle tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
- Edebiyat-İlahiyat Fakültesi Yapım İşi 2016 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılarak eğitim-öğretim hizmetine açılmıştır.
- Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşinin geçici kabul işlemleri devam etmektedir. 2017 yılında geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşinin geçici kabul işlemleri devam etmektedir. 2017 yılında geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Torul Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme ve Açık Saha Yapım İşi 2016 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
- Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinin Büyük Onarım İşinin fiziksel olarak %100'ü tamamlandı ve geçici kabulü yapıldı.
- Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Önü Amfi Altı 1 Adet Atölye ve Laboratuvar yapım işinin %100'ünün tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılarak kesin hesabı yapılmıştır.
- Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binasına yaklaşık 700 metrekare kapalı otopark yaptırılması işine ait projenin hazırlattırılması hizmet alım işi tamamlanmıştır.

2.7. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:**2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 24.500.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 38.312.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 36.030.441,26 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %94,04'dür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 3- Gümüşhane Üniversitesi Yatırım Ödenekleri Gerçekleşme Tablosu (Ekonomik İkinci Düzey)

			2016					
	Kod	Açıklama	K.B.Ö	Eklene	Düşülen	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı %
Ekonomik Kodlar	06.1	Mamul Mal Alımları	3.500.000,00	812.000,00	-	4.312.000,00	3.958.803,62	91,80
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.800.000,00	13.000.000,00	-	32.800.000,00	31.497.200,66	96,02
	06.7	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	574.436,98	47,86
	Toplam		24.500.000,00	13.812.000,00	-	38.312.000,00	36.030.441,26	94,04

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekânların yetersiz olması
2. Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
3. Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanının dağlık ve engebeli olmasından dolayı kazı ve istinat duvarı imalatlarına çok fazla zaman harcanması ve maliyet tutarlarının yüksek olması.
4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
5. Kütüphane kaynaklarının temininde sık yaşanan sorunların başında ihaleye çıkılan listedeki ürünlerin temininde yaşanan zorluklardır. Satışta gözüken birçok eser, satın alma sürecinde piyasada bulunmamaktadır. Özellikle yurtdışından temin edilen ürünlerde bu sorun daha sık yaşanmaktadır.

3. 2016 Yılı Proje Uygulamaları:

Tablo 4 – 2016 Yatırım Projeleri Sektörel Dağılım Tablosu

	Sektör		
	Eğitim - Yüksek Öğretim	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Proje Sayısı	5	1	6
Proje Bedeli	139.300.000,00	500.000,00	139.800.000,00
Program Yılı Ödeneği	24.000.000,00	500.000,00	24.500.000,00
Eklene	13.812.000,00	0	13.812.000,00
Düşülen	0	0	0
Toplam Ödenek	37.812.000,00	500.000,00	38.312.000,00
Harcama	35.686.308,42	344.132,84	36.030.441,26
Nakdi Gerçekleşme Oranı	94,37	68,82	94,04

PROJE NO : 2016H032450
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	6.903,00	% 6,90

2016H032450 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt (DOKAP) Projesine 2016 yılı başında 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 6.903,00 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 6,90 olarak gerçekleşmiştir.



PROJE NO : 2009H031170
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009–2017

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
35.000.000,00	4.000.000,00	-	1.227.000,00	2.773.000,00	1.524.190,16	% 60,96

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesine 2016 yılı başında 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesine 1.227.000,00 TL harcanmıştır. 2016 yılı ödenek toplamı olan 2.773.000,00 TL ödenekten 1.524.190,16 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 54,93 dür.



PROJE NO	: 2009H031180
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2009–2017

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000.000,00	15.700.000,00	14.500.000,00	-	29.927.000,00	29.926.214,65	% 99,10

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesine 2016 yılı başında 15.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup Likit Karşılığında 13.000.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca Kampus Altyapısı (DOKAP) Projesinden Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Projesine 1.227.000,00 TL harcanmıştır. 2016 yılı ödenek toplamı olan 29.927.000,00 TL ödenekten 29.926.214,65 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 99,99 dir.



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT VE İLAHİYAT
FAKÜLTELERİ BİNASI



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



KÜTÜPHANE VE KONGRE MERKEZİ



KELKİT



SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI

PROJE NO : 2016H051050
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	344.132,84	% 68,82

2016H051050 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Projesine 2016 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 344.132,84 TL harcanmış ve harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 68,82 olarak gerçekleşmiştir.



PROJE NO : 2016H032470
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı (DOKAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	242.351,45	% 48,47

2016H032470 nolu Yayın Alımı (DOKAP) Projesine 2016 yılı başında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 242.351,45 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 48,47 dir.



PROJE NO : 2016H032460
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DOKAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2016-2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK			Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek		
3.700.000,00	3.700.000,00	812.000,00	-	4.512.000,00	3.986.649,16	% 88,35

2016 Yılı Muhtelif İşler başlangıç ödeneği 3.700.000,00 TL olup, yıl içerisinde 812.000,00 TL Üniversitemiz Likit Karşılığından ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 4.512.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ödenek toplamı olan 4.512.000,00 TL ödenekten 3.986.649,16 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 88,35'dir.





MUHTELİF İŞLER (DOKAP) PROJE DETAYI

1) MAKİNE, TEÇHİZAT VE MEFRUŞAT ALIMLARI

2016H032460 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Makine, Teçhizat ve mefruşat alımı için, 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.512.000,00 TL'den 2.886.960,02 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 67,14'dür.

2) BİLGİSAYAR ALIMLARI

2016H032460 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında bilgisayar alımları için, 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.512.000,00 TL'den 49.675,96 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 1,15'dir.

3) BÜYÜK ONARIM

2016H032460 nolu Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında Büyük Onarım için, 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.512.000,00 TL'den 270.196,99 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 6,28'dir.

4) TAŞIT ALIMLARI

2016H032460 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında Taşıt Alımları için, 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi ödeneği olan 4.512.000,00 TL'den 779.816,19 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 18,13'dür. Bu kapsamda Üniversitemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere (T11 Otobüs (Sürücü dahil en fazla 41 kişilik) alınmış ve taşınıra kaydedilmiştir.

4. Öneriler:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. İhale mevzuatının kitap alımları konusunda daha duyarlı hale getirilmesi sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
3. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
4. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik personel için kadro tahsisi yapılması,
5. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
6. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması
7. Kütüphanenin daha verimli ve kaliteli hizmet üretilmesi için yatırım kapsamına alınan kütüphane binasının en kısa sürede hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		139.800			99.187			24.500			38.312		36.030	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM	6		139.800			99.187			24.500			38.312		36.030	

Gelişen ve Geliştiren Üniversite...



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ, GELİŞEN, DİNAMİK BAŞKANLIK

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü
29000 Merkez / Gümüşhane Tel:0(456) 233 1000 pbx
strateji@gumushane.edu.tr